



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านกันทรารมย์	จากที่นายนายเมียด แซ่เต้ - ฝ่ายน้ำล้น (ช่วงจาก ที่นายนายเมียด แซ่เต้ - ที่นายนายเขียน นิพนธ์ รัมย์) - ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๗๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๒๑๑,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓
๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านกะเนือบ	จากศาลากลางหมู่บ้าน - ลำห้วยเจมิ้ง (ช่วง จากบ้านนางสนับ บำรุงเชื้อ - ที่นางสาวสุดา รัตน์ นิครัมย์) - ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗๖ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กจำนวน ๙ บ่อ โดยมีความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์ กำหนด)	๒๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดูแลถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดอน ยาว	จากบ้านนางคิณีเนตร ในจิตต์ ถึงบ้านนางบุญ ยอด แก้วมีมาก - ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘๑ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กจำนวน ๖ บ่อ โดยมีความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ม. (รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์ กำหนด)	๑๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓
๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านปลาย	จากบ้านนายขาว นุสรรัมย์-บ้านนายปิยะวัฒน์ นิพลรัมย์ (ช่วงจากสวนนายขาว นุสรรัมย์ - บ้านนางกาญจนา มีรัมย์) - ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑๓ บ่อ โดยมีความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ม. (รายละเอียด ตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต. กันทรารมย์กำหนด)	๒๐๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดูแลถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๕ บ้านโคกยาง	จากบ้านนายสอิ่ง มวลทอง - บ้านนายเอียน จิริรัมย์ (ช่วงจากบ้านนายเอียน จิริรัมย์ - บ้านนางเคียบ จิริรัมย์) - ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๖๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน (รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. กันทรารมย์กำหนด)	๑๑๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๕ บ้านโคกยาง	จากบ้านนายสุทนต์ แสงรัมย์ - บ้านนายไช ประสิทธิ์ เจริญรัมย์ - ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน (รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. กันทรารมย์กำหนด)	๘๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อกักคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน ระกาเสม็ด	จากบ้านนางบุญเรือน แซ่เอี้ย - สวนนายสมุน เทียมพล (ช่วงจากบ้านนายเฉลียว เขียนรัมย์ - บ้านนายถาวร ลับโกษา) - ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมบ่อกัก คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑๓ บ่อ โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและ แบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๒๐๙,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๗ บ้านหนองซอน	จากสามแยกนางไพเราะ คงราศรี - บ้านนางหาด สุริยะ (ช่วงจากที่นายนายฉลุย แก้วยก - ที่นายนายดิน มีอุดม) - ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๙๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๒๑๑,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๘ บ้านกะโลง	จากบ้านนายหาย นิพลรัมย์ - บ้านนายณิน นิ มินรัมย์ (ช่วงจากบ้านนายณิน นิมินรัมย์ - สวนนางเป่า กิรัมย์) - ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. กันทรารมย์กำหนด)	๒๐๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการฝังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านสระสี่เหลี่ยม	จากสี่แยกศาลาประชาคมหมู่ที่ ๙ - สี่แยก ประปาหมู่บ้านกันทรารมย์ (ช่วงที่ ๑ จากสวนนางฉนวน ฉลาด - สี่แยก ประปาหมู่บ้านกันทรารมย์) (ช่วงที่ ๒ จากสี่แยกศาลาประชาคมหมู่ที่ ๙ - บ้านนายระพี พัดไทย) - ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑๓ บ่อ โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและ แบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๒๐๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			√
๑๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านปริเวง	จากถนนกระสัง-เมืองไผ่ (ช่วงจากบ้านนางพูน นระชารัมย์ - สวนนายเต็บ พันธุ์หอ) - ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗๓ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กจำนวน ๙ บ่อ โดยมีความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ม. (รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์ กำหนด)	๒๑๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			√

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเสม็ด	จากวัดบ้านระกาเสม็ด - บ้านตะเคียน ตำบล กระสัง - ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๘๐ ม. ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์ กำหนด)	๑๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓
๑๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกใหญ่	จากศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑๒ -สวนนายองอาจ นุแรมรัมย์ (ช่วงจากบ้านนายเมือง เงามาม - สวนนายดำ กล้าณรงค์) - ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑๓ บ่อ โดยมีความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ม. (รายละเอียด ตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต. กันทรารมย์กำหนด)	๒๐๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ อาคาร ค่าซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	เบิกจ่าย ๒๘๐,๐๒๐		√	
รวม	กลยุทธ์ที่ ๑.๑	๑๔ โครงการ	๒,๙๔๓,๐๐๐			เบิกจ่าย ๑ โครงการ ๒๘๐,๐๒๐ บาท			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกระสัง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอกระสังในการ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเฟส ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายพาดดับ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ตำบลกันทรารมย์	๑๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	-			✓
รวม	กลยุทธ์ที่ ๑.๓	๑ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐						
รวม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๕ โครงการ	๓,๐๗๓,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑ โครงการ ๒๘๐,๐๒๐ บาท					

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการก่อสร้างตามที่ได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)ที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) และได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี(ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙)มีจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกใหญ่ (จาก ถนนลาดยางสายกระสัง - โนน จำปา ไปบ้านโคกยาง หมู่ที่ ๕) รหัสสายทาง บร.ถ.๕๙ - ๐๐๓ (ช่วงจากที่นายนายเลื่อน เรียบร้อย ถึงที่นายนายริน นิพล รัมย์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากที่นา นายเลื่อน เรียบร้อย ถึงที่นายนายริน นิพลรัมย์) -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์กำหนด)	๕๗๑,๕๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๔๒๘,๖๒๕	√		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกใหญ่ (จาก ถนนลาดยางสายกระสัง - โนน จำปา ไปบ้านโคกยาง หมู่ที่ ๕) รหัสสายทาง บร.ถ.๕๙ - ๐๐๓ (ช่วงจากบ้านนางจินดา นิพลรัมย์ ถึง สวนนายธีรศักดิ์ สำเร็จรัมย์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้าน นางจินดา นิพลรัมย์ ถึง สวนนายธีรศักดิ์ สำเร็จ รัมย์) -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ กำหนด)	๙๒๔,๐๐๐	ต.ค.- พ.ย.๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๖๙๐,๐๐๐	√		
รวม	อุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ		๑,๔๙๕,๕๐๐		เบิกจ่าย ๒ โครงการ ๑,๑๑๘,๖๒๕ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการก่อสร้างตามที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จังหวัดบุรีรัมย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ มีจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและการผังเมือง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านกะโหลง - หมู่ที่ ๑๑ บ้านเสม็ด (รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ. ๕๙ - ๐๑๑) เริ่มโครงการจากหมู่ที่ ๘ บ้าน กะโหลง - หมู่ที่ ๑๑ บ้านเสม็ด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๓,๖๐๕,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๙	กองช่าง	เบิกจ่าย ๒,๙๑๑,๔๕๙	√		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาง - บ้าน ศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ (รหัสทาง หลวงท้องถิ่น บร.ถ.๕๙ - ๐๑๖) เริ่มโครงการจากหมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาง - บ้านศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด) องค์การบริหารส่วน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๘๑๙,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๙	กองช่าง	เบิกจ่าย ๒,๑๒๑,๐๐๐	√		
รวม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ		๖,๔๒๔,๐๐๐		เบิกจ่าย ๒ โครงการ ๕,๐๓๒,๔๕๙ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการก่อสร้างผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีจำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านระกาเสม็ด	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน ระกาเสม็ด จากบ้านนางสอน กาดรัมย์ ถึง บ้านนายสุ พจน์ เทียมพล (เริ่มโครงการจากบ้านนายเล็ก ช่อรัมย์ ถึง บ้านนายสุพจน์ เทียมพล) -ปริมาณงาน วางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๒๕๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘-พ.ย.๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๒๕๑,๐๐๐	√		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง ซอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองซอน จากสามแยกบ้านนางไพเราะ คงราศรี ถึง บ้านนางหาด สุริยะ (เริ่มโครงการจากบ้านนาง ไพเราะ คงราศรี ถึงบ้านนายฉลวย แก้วยก) -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กันทรารมย์ กำหนด)	๒๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-พ.ย.๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๒๔๘,๐๐๐	√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จไปก่อนสิ้นปี
กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีจำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกะโลง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้าน กะโลง จากบ้านนางชื่น งามแถม ถึงบ้านนางอำ มีชัยรัมย์ (เริ่มโครงการจากบ้านนางเพ็ญ บุตรแว ถึง บ้านนางอำ มีชัยรัมย์) -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๒๔๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – พ.ย.๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๒๔๘,๐๐๐	√		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านปริเว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ปริเว จากบ้านนางอาน นิกรรัมย์ ถึง สวนนายสุเทพ ชินรัมย์ -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๒.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๓๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – พ.ย.๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๓๑,๐๐๐	√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาดถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี กันเงินไว้

ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีจำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคก ใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกใหญ่ เส้นทางจากศาลาประชาคม หมู่บ้าน – สวนนายองอาจ นุธรรมรัมย์ (เริ่มโครงการจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน - สวนนายเมืองเจางาม) -ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๕ บ่อ โดยมีระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๒๔๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๒๔๕,๒๐๐	√		
รวม	โครงการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ๒๕๖๘กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๕โครงการ		๑,๐๒๘,๐๐๐		เบิกจ่าย ๕ โครงการ ๑,๐๒๓,๒๐๐ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาดถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่ได้ดำเนินการ(ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙)จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนยาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนยาว (เส้นทางจากสามแยกบ้านนางพุดรา สمانสวน ถึงสามแยก ทางไปหนองป่าช้า) ช่วงจากบ้านนางพุดรา สมานสวน ถึง หนองตะไก่อ -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กันทรารมย์ กำหนด)	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-พ.ย.๖๘	กองช่าง	-			✓
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนยาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านปรีเว (เส้นทางจากคอกวัวนายสังวาลย์ ยังรัมย์ ไปทางบ้านหนอง ลิง ตำบลกระสัง) ช่วงจากคอกวัวนายสังวาลย์ ยังรัมย์ ถึง นางนางกอน พะวงรัมย์ -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กันทรารมย์ กำหนด)	๒๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-พ.ย.๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๒๐๗,๐๐๐	✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาดถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการฝังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่ได้ดำเนินการ(ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙)จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านระกาเสม็ด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านระกาเสม็ด (เส้นทางจากบ้านนางยาด ยืนยง ถึงบ้านนางอภิธญา นุธรรมย์) -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๑๓๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ -พ.ย.๖๘	กองช่าง	เบิกจ่าย ๑๓๖,๐๐๐	✓		
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองซอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองซอน (เส้นทางจากบ้านนางสาวชิง มีอุดหนุน ถึงที่นางสาว ทองศุกร มีอุดหนุน) ช่วงจากที่นางสาวเพาะ หมู่ที่ ๓ ถึงที่นา นางอำนวย วิเวกรักษ์ -ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. กันทรารมย์กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ม.ค.๖๙	กองช่าง	เบิกจ่าย ๓๙๖,๐๐๐	✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่ได้ดำเนินการ(ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙)จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัด เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกะโลง	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกะโลง (เส้นทางจากบ้านนายเหลื่อ พวงยี่ไธ ถึงที่นายนาย เตียน มีอุคหนุน) -ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๔ ท่อน พร้อมบ่อบำบัด ค.ส.ล. จำนวน ๒๔ บ่อ โดย มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๔๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙	กองช่าง	เบิกจ่าย ๓๙๔,๐๐๐	√		
๖	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัด เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านสระสีเหลี่ยม	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านสระสีเหลี่ยม (เส้นทางจากสี่แยกศาลาประชาคมบ้านสระ สีเหลี่ยม สี่แยกประปาหมู่บ้านกันทรารมย์ (ช่วงจากศาลา ประชาคมหมู่บ้าน สวนนางฉลวย ฉลาด -ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อบำบัด ค.ส.ล. จำนวน ๒๘ บ่อ โดย มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.กันทรารมย์กำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ ก.พ.๖๙	กองช่าง	เบิกจ่าย ๔๔๕,๐๐๐	√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำและการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่ได้ดำเนินการ(ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙)จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการวาง ท่อระบาย พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่๑๐ บ้านปรีเว	วางท่อระบายพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้านปรีเว (เส้นทางจากสามแยกถนนกระสัง เมืองไผ่ ถึง บ้าน นายไสว แพทย์เมืองจันทร์) ช่วงจากสามแยกถนนกระสังเมือง ไผ่ ถึงบ้านนางจิรธรณ์ ตรวจจรรยา ปรมาณงาน วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๔ บ่อ โดยมีความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. กันทรารมย์กำหนด)	๔๕๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ ก.พ.๖๙	กองช่าง	เบิกจ่าย ๔๓๐,๐๐๐	√		
๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่๑๑ บ้านเสม็ด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเสม็ด (เส้นทางจากบ้านนายบึง สมบูรณ์ - สวนนางสุพิน สุขไกร) ปรมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กันทรารมย์ กำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ ก.พ.๖๙	กองช่าง	เบิกจ่าย ๔๔๔,๐๐๐	√		
รวม	โครงการใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๘ โครงการ		๒,๗๖๕,๐๐๐		เบิกจ่าย ๘ โครงการ ๒,๔๕๒,๐๐๐ บาท				
รวม ทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๒ โครงการ		๑๔,๗๘๕,๕๐๐		เบิกจ่าย ๑๘ โครงการ ๙,๙๐๖,๓๐๔ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรีใน ตำบลกันทรารมย์	อบรมอาชีพ เพื่อสร้างการเรียนรู้ และฝึก ทักษะอาชีพด้านต่างๆ ส่งเสริมการทำ กิจกรรมร่วมกัน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ	-			√
รวม	กลยุทธ์ที่ ๒.๑	๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐		-				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การช่วยเหลือและจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	จ้างเหมาพาหนะรับ - ส่งเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะในการรับ - ส่งเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนที่ ยากไร้ของ ศพด.อบต.กันทรารมย์และศพด. ดอนยาว	๒๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๓๐,๒๔๐ ผูกพัน ๘,๔๘๐		✓	
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิง กาชาด อำเภอกะสัง จังหวัด บุรีรัมย์	-สนับสนุนการดำเนินงานของกิงกาชาดอำเภอ กะสังในการดำเนินกิจการด้านการบรรเทา ทุกข์ให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐	✓		
๓	โครงการจัดหารายได้ เพื่อจัด กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	-เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนและประสบภัยต่างๆในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ตามภารกิจของเหล่ากาชาด	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐	✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การช่วยเหลือและจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการและข้อมูล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านสา ธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์วิธีการช่วยเหลือประชาชน ให้คำปรึกษา แนะนำหลักเกณฑ์ในการขอรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐	✓		
๕	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วน ตำบลกันทรารมย์	สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน อบต.กันทรารมย์ ในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านสาธารณภัย ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัย ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของหรือ การจัดบริการสาธารณะจากท้องถิ่น ส่วนราชการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	-สำนักปลัดอบต. -กองสวัสดิการฯ -กองส่งเสริม การเกษตร	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การช่วยเหลือและจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับ อบต. โดยจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ - ผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับเงินเดือนละ ๖๐๐ บาท - ผู้สูงอายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับเงินเดือนละ ๗๐๐ บาท - ผู้สูงอายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับเงินเดือนละ ๘๐๐ บาท - ผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท	๑๓,๒๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	เบิกจ่าย ๖,๒๙๙,๐๐๐		✓	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การช่วยเหลือและจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความ จำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยความพิการไว้กับ อบต.มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน	๓,๖๕๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	เบิกจ่าย ๑,๘๑๑,๔๐๐		√	
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๑๐๘,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	เบิกจ่าย ๔๒,๐๐๐		√	
รวม	กลยุทธ์ที่ ๒.๒	๘ โครงการ	๑,๗๔๐๕,๐๐๐		เบิกจ่าย ๗ โครงการ ๘,๒๒๒,๖๔๐ บาท ผูกพัน ๑ โครงการ ๘,๔๘๐ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณืดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล -ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓,๕๔๙,๖๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๑,๗๖๒,๓๕๐		✓	
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	เพื่อจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม)ให้เด็กอนุบาลประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในตำบลกันทรา รมย์ จำนวน ๕ โรงเรียน	๑,๓๔๙,๐๐๒.๒๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๔๘๑,๔๘๓.๘๐		✓	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๑๓,๐๔๕	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๓๒๒,๖๐๕		√	
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนด รายการเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการ เรียนการสอนเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก							
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ ศึกษาสำหรับเด็ก นักเรียนอายุ๓-๕ปี สำหรับ ศพด. กำหนด เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน							
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล กันทรารมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร เสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๔๖,๕๙๑.๘๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๘๗,๗๔๔.๓๐		√	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศพด.อบต.กันทรารมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันทรารมย์	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๕,๐๐๐	√		
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๕,๐๐๐	√		
๗	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ศพด.อบต.กันทรารมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลกันทรารมย์	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			√
๘	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน ยาว	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			√

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณืดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการหนุนน่วยเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต. กันทรารมย์	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงใน การทดลองปลูกผักด้วยตนเอง	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๕,๐๐๐	√		
๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันทรารมย์	เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			√
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดอนยาว	เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			√
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก ปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ดอน ยาว	เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านให้เด็ก ภูมิใจและรักบ้านเกิด	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			√

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก ปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันทรารมย์	เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านให้เด็ก ภูมิใจและรักบ้านเกิด	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			✓
๑๔	โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาค เรียน	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง และเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการของเด็กและครู	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	ผูกพัน ๒๐,๐๐๐		✓	
๑๕	โครงการหนุนน้อมเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดดอนยาว	เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ ประสบการณ์ตรง เรียนรู้หลักในการ ดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๕,๐๐๐	✓		
๑๖	โครงการเข้าร่วมการจัดงานวัน หัวผักกาดขาว ของดีเมือง กระสังและงานกาชาดประจำปี	จัดขบวนแห่และจัดนิทรรศการ ในการจัด งานวันหัวผักกาดขาวของดีกระสังและงาน กาชาดประจำปี	๖๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - มี.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๕๗,๗๕๐	✓		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบล กันทรารมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดงานวันผู้สูงอายุตำบลกันทรารมย์ เพื่อ เป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุ ส่งเสริม ความรักความผูกพันในครอบครัวมากขึ้น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่ากรรมการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	-			√
๑๘	โครงการส่งเสริมประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า จัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่าย ๒๖,๖๐๐	√		
๑๙	โครงการส่งเสริมงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าขบวนแห่เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	๕๕,๐๐๐	ก.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			√
รวม	กลยุทธ์ที่ ๒.๓	๑๙ โครงการ	๖,๕๐๗,๒๓๙		-				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและอนามัยครอบครัว

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	กิจกรรมให้ความรู้ / รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และดำเนินการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ,โรคไข้เลือดออก,มือ เท้าปาก,ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่,ไข้หวัด นก,โรคฉี่หนู,โรคตาแดง,โรคอุจจาระร่วง	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๒๕๐,๒๐๐	√		
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนและฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๘๖,๒๙๐ ผูกพัน ๑๓,๒๐๐		√	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและอนามัยครอบครัว

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้านที่๑-๑๒ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-		√	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น อบต.กันทร ารมย์	อบต.กันทรารมย์สนับสนุนงบประมาณ สมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น อบต.กันทรารมย์ร่วมกับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๒๐๐,๐๐๐	√		
รวม	กลยุทธ์ที่ ๒.๔	๔ โครงการ	๘๖๐,๐๐๐		เบิกจ่าย ๓ โครงการ ๕๓๖,๔๙๐ บาท		ผูกพัน ๑ โครงการ ๑๓,๒๐๐ บาท		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนในตำบล กันทรารมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ในตำบลกันทรารมย์ เพื่อเสริมสร้างการ เล่นกีฬา สร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า กรรมการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ	๓๖๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา ค่า อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาของผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - เม.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			√
๓	โครงการส่งเสริม การออกกำลังกายและเล่น กีฬาของ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่น กีฬาของประชาชน เพื่อเสริมสร้างการเล่นกีฬา พัฒนา ศักยภาพทักษะทางกีฬาและการออกกำลังกายให้ประชาชนมี ร่างกายแข็งแรง เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการ ค่าเครื่อง เสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			√
รวม	กลยุทธ์ที่ ๒.๕	๓ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐		-				
รวม	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๓๕ โครงการ	๒๕,๒๑๒,๒๓๙		เบิกจ่าย ๒๐ โครงการ ๑๑,๕๑๗,๖๓๓.๑๐ บาท ผูกพัน ๒ โครงการ ๒๘,๔๘๐ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้าย แล้ง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการเผชิญเหตุ จากภัยแล้ง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			√
๒	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			√
๓	เงินสำรองจ่าย	จัดสรรงบประมาณเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสา ธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นส่วนรวม	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๑๒๓,๓๐๐		√	
รวม	กลยุทธ์ที่ ๓.๑	๓ โครงการ	๓๙๐,๐๐๐		เบิกจ่าย ๑ โครงการ ๑๒๓,๓๐๐ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความ เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัยถูกกฎจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ ดำเนินงาน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
รวม	กลยุทธ์ที่ ๓.๒	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐			-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่นจัดอบรม รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๒,๕๐๐		√	
๒	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อ ป้องกันและ ปราบปราม ยา เสพติดในพื้นที่ อำเภอกระสัง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ กระสัง ดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระสัง (ศป.ปส.อ.กระสัง)เพื่อดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยา เสพติดในพื้นที่ เพื่อให้การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐	√		
รวม	กลยุทธ์ที่ ๓.๓	๒ โครงการ	๓๐,๐๐๐		เบิกจ่าย ๒ โครงการ ๒๒,๕๐๐ บาท				
รวม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๖ โครงการ	๔๓๐,๐๐๐		เบิกจ่าย ๓ โครงการ ๑๔๕,๘๐๐ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการ อบต.สัญจร	อบต. ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ออกรับฟังปัญหาความต้องการและบริการ ประชาชนในตำบลกันทรารมย์	๑๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			√
รวม	กลยุทธ์ที่ ๔.๑	๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐			-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการเมืองและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
๒	โครงการสนับสนุนกิจการสภาเด็ก และเยาวชนในตำบลกันทรารมย์	อุดหนุนงบประมาณให้กับสภาเด็กและ เยาวชนตำบลกันทรารมย์	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
รวม	กลยุทธ์ที่ ๔.๒	๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐			-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคคล และองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	สถานการดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล กันทรารมย์	สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนสู่ แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดทำทบทวน แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตามกระบวนการประชุมในระดับ ต่างๆรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของ อบต.กันทรารมย์	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานลูกจ้าง ของ อบต.กันทรารมย์	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของ อบต.กันทรารมย์	จัดการฝึกอบรมในด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.กันทราร มย์	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคคล และองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการจัดงานเข้า ร่วมงานรัฐพิธีที่สำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานเข้าร่วมงาน รัฐพิธีที่สำคัญ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
๕	โครงการจัดงานพิธี และรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอกะรังตามโครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี อำเภอกะรังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐	✓		
๖	โครงการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของ อบต.กันทราร มย์	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดหลักธรร มาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-		✓	
รวม	กลยุทธ์ที่ ๔.๓	๖ โครงการ	๓๐๓,๐๐๐		เบิกจ่าย ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท				
รวม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๙ โครงการ	๓๓๘,๐๐๐		เบิกจ่าย ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคแมลงศัตรูพืช การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคแมลงศัตรูพืช การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ	๒๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองส่งเสริมการเกษตร	-			√
๒	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองส่งเสริมการเกษตร	-			√
๓	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ	๓๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองส่งเสริมการเกษตร	-			√
รวม	กลยุทธ์ที่ ๕.๑	๓ โครงการ	๙๑,๐๐๐						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์การดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟ ป่าหมอกควันและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการตาม วัตถุประสงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) เช่น ค่า ป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	-			√
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายต่างๆ ค่าเครื่องดื่มอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าต้นกล้า ค่าดิน ค่าปุ๋ย ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	-			√

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันรักต้นไม้ วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่อง เสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ	๒๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	-			√
รวม	กลยุทธ์ที่ ๕.๒	๓ โครงการ	๗๕,๐๐๐			-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์การบริหารจัดการ อนุรักษ์และกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเงินรางวัล ค่ากรรมการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการต่างๆ ค่าจัดตั้งจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะชุมชน ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนตระหนักมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำหลัก ๓Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
รวม	กลยุทธ์ที่ ๕.๓	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐			-			
รวม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๗ โครงการ	๑๙๖,๐๐๐			-			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๕		๘๙ โครงการ	งบประมาณ ๔๐,๙๖๑,๗๓๙ บาท		เบิกจ่าย ๖๒ โครงการ ๒๑,๕๘๙,๗๖๗.๑๐ บาท ผูกพัน ๒ โครงการ ๒๘,๔๘๐ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่องเป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	๕๕,๘๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ	-			✓
รวม		๑ โครงการ	๕๕,๘๐๐			-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงานแสงอาทิตย์ พร้อม อุปกรณ์รวมค่าติดตั้งจำนวน ๑๖ ต้นๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่าย ๒๔๐,๐๐๐	√		
รวม		๑ โครงการ	๒๔๐,๐๐๐		เบิกจ่าย ๑ โครงการ ๒๔๐,๐๐๐ บาท				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ปั๊มโซล่าเซลล์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มโซล่าเซลล์พร้อมชุดควบคุม จำนวน ๕ ชุดๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑๐๕,๐๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
๒	ปั๊มน้ำแรงดันสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแรงดันสูง สำหรับต่อกับเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๓๙,๕๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๙	สำนักปลัด อบต.	-			✓
รวม		๒ โครงการ	๑๔๔,๕๐๐		-				
รวมทั้งหมด		๔ โครงการ	๔๔๐,๓๐๐		เบิกจ่าย ๑ โครงการ ๒๔๐,๐๐๐ บาท				